



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARENO DI PIAVE
Provincia di Treviso

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

PISTA CICLABILE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA IV NOVEMBRE, DA VIA PAPA LUCIANI A VIA MORER DELLE ANIME, CON PERCORSO CICLOPEDONALE A COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI RAMERA LUNGO LA VIA MORER DELLE ANIME, MONTICANO E VIA MICELLINA A MARENO DI PIAVE

Elaborato:

R.08

Località:

MARENO DI PIAVE

Via IV Novembre

Progettista:

Cavallin ing. Eros

Collaboratori:

Timbro e firma:

DATA	REV.	DESCRIZIONE	CAPO COMMESSA	OPERATORE	RIESAME	VERIFICA	VALIDAZIONE	Commissa:
17.11.2020	b	aggiornamento esproprio	ing. E. Cavallin	sa	ec	ec	ec	7331
06.03.2020	a	prima emissione	ing. E. Cavallin	sa	ec	ec	ec	



TECNOHABITAT
ingegneria

Corte Maggiore 22/5 - 31044 Montebelluna (TV)

tel: 0423.601888

email: studio@tecnohabitingegneria.it

www.tecnohabitingegneria.it



fase	LOP	fase lavorativa / durata	mese 1				mese 2				mese 3				mese 4			
1	-	allestimento cantiere e predisposizione segnaletica	■															
2	1	demolizione cordonate e recinzioni e rimozione piante e punti luce	■	■														
3	1	scarifica, scavo di sbancamento, a sezione ristretta e risagomatura fossato		■	■	■												
4	1	rifacimento recinzioni, realizzazione cordonate e plinti e posa pozzetti linea elettrica			■	■	■											
5	1	posa cavidotto, tubazioni e pozzetti per compenso idraulico e realizzazione guard-rail e sistemazioni ponte su Torsa				■	■	■										
6	1	realizzazione manufatto di regolazione, protezione sponde e ripiantumazione piante arretrate						■										
7	1	realizzazione pavimentazione stradale							■						■			
8	2	demolizione cordonate e recinzioni							■									
9	2	scarifica, scavo di sbancamento, a sezione ristretta e risagomatura fossato							■	■								
10	2	rifacimento recinzioni, realizzazione cordonate e plinti e posa pozzetti linea elettrica								■	■							
11	2	posa cavidotto, tubazioni e pozzetti per compenso idraulico									■	■						
12	2	realizzazione pavimentazione stradale e attraversamento pedonale rialzato										■		■				
13	1 e 2	realizzazione impianto di illuminazione pubblica													■	■		
14	1 e 2	segnaletica orizzontale e verticale													■			
15	3	scotico e stesa stabilizzato per allargamento stradale dove previsto												■				
16	3	scarifica e realizzazione piattaforme rialzate e tinteggiatura interno galleria													■	■		
17	3	posa punti luce a pannello fotovoltaico e all'interno della galleria														■	■	
18	3	segnaletica orizzontale e verticale															■	
19	-	ripiegamento cantiere																■
NUMERO IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE			1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	4	3	2	1
NUMERO LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE			4	4	4	6	4	8	4	4	4	4	8	8	11	11	5	4

LOP 1: Collegamento via Morer delle Anime

LOP 2: Collegamento strada "del Guadon"

LOP 3: Adeguamenti via Morer delle Anime e via Micellina

n	numero lavoratori
---	-------------------

4	impresa principale
---	--------------------

4	impresa asfalti
---	-----------------

3	impresa elettrica
---	-------------------

2	impresa segnaletica
---	---------------------

2	impresa guard-rail
---	--------------------

2	impresa tinteggiatura
---	-----------------------